

صفحة			كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : ... مايلد...		البلدية : ... الحجة مايلد...	
.../...												
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ التظاهرة إلى غاية 31 جوان Total des dépenses 2019 réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 juin 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنان لصرفه من 01 جففي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets			
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه لسنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)							
1 330 215	1 036 215	1 036 215	745 162	14 432 000	470 060	2 647 162	3 207 000		-1 مشاريع ذات صبغة محلية			
589 650	0	0	-10 740	1 500 000	380 240	1 869 500	1 900 000	2016	تعميد الطرقات			
398 000	0	0	-12 326	170 000	228 846	386 520	383 000	2016	توزيع عمومي			
41 775	0	0		0	41 775	41 775	41 775	2016	تصريف مياه الأمطار			
				50 000		42 737	50 000	2016	تجهيزات إدارية			
212 000	0	0	0	22 000	212 000	234 000	234 000	2016	اقتناء معدات نظافة			
42 737	42 737	42 737	0	42 737		42 737	42 737	2016	تجهيزات إدارية			
			0									
1 787.000	965.000	965.000		600 000	0	1 869 444	1 800 000	2016	-2 مشاريع الشراكة بين البلديات			
									تهذيب حي وادي بالغاز			
									-3 مشاريع وطنية			
						1 972 000	1 972 000		-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى			
						135 000	135 000	2015	بقايا مشاريع محلية			
						244 000	244 000	2015	تهيئة فسحة للمتواجين			
1 011 889	0	0	655 759	814 000	708 241	2 178 000	1 578 000	2015	تهيئة ملعب بئر بوقريفة			
									-5			
									-6 مشاريع متواصلة سنة 2015 وما قبلها في طور الإنجاز			
						986 000	1 050 000		مشاريع ذات صبغة محلية			
23 967	23 967	23 967		350 000		356 000	370 000	2015	دراسات			
				251 000		251 000	251 000	2015	مشاريع منظومة			
				50 000		50 000	50 000	2015	اقتناء وسائل النقل			
									-7 البرامج الوطنية			
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية			
									2.7 برامج أخرى			
4 280 347	1 434 342	1 434 342	9 199 830	24 693 343	4 155 699	30 073 283	28 504 132		المجموع العام			

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مضامين طرف رئيس البلدية

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم والتلقب والإمضاء والختم)
بلدية الحمرات

التاريخ :
رئيس البلدية
(الإسم والتلقب والإمضاء والختم)
بلدية الحمرات